

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1	<b>Gesamtdauer</b>	<b>208,4 Wochen</b>	<b>Don 15.12.22</b>	<b>Fre 11.12.26</b>							
2	Projektstart	0 Wochen	Mon 02.01.23	Mon 02.01.23			02.01				
3	Mobilitätskonzept	9,2 Wochen	Mit 11.01.23	Mit 15.03.23	2						
4	<b>Wettbewerb Gesamt</b>	<b>39 Wochen</b>	<b>Don 15.12.22</b>	<b>Mit 13.09.23</b>							
5	Auslobungsunterlagen	12 Wochen	Don 15.12.22	Mit 08.03.23	3EA-16 Wochen						
6	Fertigstellung der Wettbewerbsunterlagen	0 Wochen	Mit 08.03.23	Mit 08.03.23	5		08.03				
7	<b>Wettbewerbsdurchführung</b>	<b>25,2 Wochen</b>	<b>Mit 22.03.23</b>	<b>Mit 13.09.23</b>							
8	konstituierende Sitzung des Preisgerichtes	0 Wochen	Mit 22.03.23	Mit 22.03.23	6EA+1 Woche		22.03				
9	Ausgabe der Unterlagen	0 Tage	Mon 03.04.23	Mon 03.04.23	8EA+1 Woche		03.04				
10	Wettbewerbsphase	10 Wochen	Mon 03.04.23	Fre 09.06.23	9						
11	örtliche Begehung/ Hearing	0 Wochen	Mon 17.04.23	Mon 17.04.23	9EA+2 Wochen		17.04				
12	schriftliche Anragen bis	0 Wochen	Fre 21.04.23	Fre 21.04.23	11		21.04				
13	Fragebeantwortung	0 Wochen	Don 27.04.23	Don 27.04.23	12EA+1 Woche		27.04				
14	Abgabe der Pläne	0 Wochen	Fre 09.06.23	Fre 09.06.23	10EE		09.06				
15	Abgabe der Modelle	0 Wochen	Fre 16.06.23	Fre 16.06.23	14EA+1 Woche		16.06				
16	Vorprüfung	4 Wochen	Mon 12.06.23	Fre 07.07.23	14						
17	Preisgericht	0,4 Wochen	Die 11.07.23	Mit 12.07.23	16						
18	Vergabeverhandlungen GP	8 Wochen	Don 13.07.23	Mit 06.09.23	17						
19	Vergabe GP	0 Wochen	Mit 13.09.23	Mit 13.09.23	18EA+1 Woche		13.09				
20	<b>Planung</b>	<b>80,4 Wochen</b>	<b>Mit 13.09.23</b>	<b>Fre 28.03.25</b>							
21	<b>Vorentwurf</b>	<b>14,4 Wochen</b>	<b>Mit 13.09.23</b>	<b>Fre 22.12.23</b>							
22	Startbesprechung	0 Wochen	Mit 13.09.23	Mit 13.09.23	18EA+1 Woche		13.09				
23	Vorentwurf	12 Wochen	Don 14.09.23	Mit 06.12.23	22						
24	Vorstellung Vorentwurf	0 Wochen	Mit 06.12.23	Mit 06.12.23	23						
25	Prüffrist Vorentwurf - Genehmigung	2 Wochen	Mon 11.12.23	Fre 22.12.23	24		06.12				
26	<b>Entwurf</b>	<b>47 Wochen</b>	<b>Fre 22.12.23</b>	<b>Fre 15.11.24</b>							
27	Einrichtungskatalog - Einrichtungsplanung	0 Wochen	Fre 22.12.23	Fre 22.12.23	25		22.12				
28	Entwurf	16 Wochen	Mon 25.12.23	Fre 12.04.24	25						
29	Vorstellung Entwurf	0 Wochen	Fre 12.04.24	Fre 12.04.24	28		12.04				
30	Prüffrist Entwurf	6 Wochen	Mon 15.04.24	Fre 24.05.24	29						
31	Genehmigung Entwurf	0 Wochen	Fre 24.05.24	Fre 24.05.24	30						
32	Verhandlung MV	25 Wochen	Mon 27.05.24	Fre 15.11.24	31						
33	<b>ÖBA Verfahren</b>	<b>18 Wochen</b>	<b>Mon 27.05.24</b>	<b>Fre 27.09.24</b>							
34	Unterlagen erstellen	2 Wochen	Mon 27.05.24	Fre 07.06.24	31						
35	Bewerbung 1 stufe	4 Wochen	Mon 10.06.24	Fre 05.07.24	34						
36	Prüfung 1 Stufe	2 Wochen	Mon 08.07.24	Fre 19.07.24	35						
37	Bewerbung 2 stufe	4 Wochen	Mon 05.08.24	Fre 30.08.24	36EA+2 Wochen						
38	Prüfung 2 Stufe	2 Wochen	Mon 02.09.24	Fre 13.09.24	37						
39	Vergabe ÖBA	0 Wochen	Fre 27.09.24	Fre 27.09.24	38EA+2 Wochen						
40	<b>Einreichung</b>	<b>25 Wochen</b>	<b>Mon 27.05.24</b>	<b>Fre 15.11.24</b>							
41	Einreichplanung/ Baueingabe	7 Wochen	Mon 27.05.24	Fre 12.07.24	31						
42	Eingabe Antrag Baubewilligung	0 Wochen	Fre 12.07.24	Fre 12.07.24	41		12.07				
43	Bewilligungsverfahren - Baubewilligung.	18 Wochen	Mon 15.07.24	Fre 15.11.24	42						
44	Baubewilligung	0 Wochen	Fre 15.11.24	Fre 15.11.24	43						
45	<b>Ausführungsplanung</b>	<b>37 Wochen</b>	<b>Mon 15.07.24</b>	<b>Fre 28.03.25</b>							
46	Ausführungs-, Polier-,	30 Wochen	Mon 15.07.24	Fre 07.02.25	41						
47	Führungsplanung	8 Wochen	Mon 12.08.24	Fre 04.10.24	46AA+4 Wochen						
48	Detailplanungen	30 Wochen	Mon 26.08.24	Fre 21.03.25	46AA+6 Wochen						
49	1. AVA ROHBAU + HT	8 Wochen	Mon 09.09.24	Fre 01.11.24	46AA+8 Wochen						
50	Prüfung und LV Lesung	6 Wochen	Mon 04.11.24	Fre 13.12.24	49;39						
51	Anbotsphase	8 Wochen	Mon 16.12.24	Fre 07.02.25	32EA+1 Woche;50						
52	Prüfung+Vergabe 1. Ausschreibungspaket	4 Wochen	Mon 10.02.25	Fre 07.03.25	51						
53	2. AVA - HÜLLE + AUSBAU + AA	8 Wochen	Mon 07.10.24	Fre 29.11.24	47						
54	Prüfung und LV Lesung	8 Wochen	Mon 02.12.24	Fre 24.01.25	53						
55	Anbotsphase	5 Wochen	Mon 27.01.25	Fre 28.02.25	54						
56	Prüfung+Vergabe 2. Ausschreibungspaket	4 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 28.03.25	55						
57	<b>Ausführungsphase</b>	<b>91 Wochen</b>	<b>Fre 14.03.25</b>	<b>Fre 11.12.26</b>							
58	Baubeginn	0 Wochen	Fre 14.03.25	Fre 14.03.25	52EA+1 Woche		14.03				
59	Bauausführung Rohbau	35 Wochen	Mon 17.03.25	Fre 14.11.25	58						
60	Haustechnik	50 Wochen	Mon 31.03.25	Fre 13.03.26	59AA+1 Woche;52EA+3						
61	Fassade, Dachabdichtung Technik	32 Wochen	Mon 31.03.25	Fre 07.11.25	59AA+2 Wochen						
62	Fassade und Dach dicht	0 Wochen	Fre 14.11.25	Fre 14.11.25	59;61						
63	Ausbau	40 Wochen	Mon 20.10.25	Fre 24.07.26	62EA-4 Wochen						
64	Aussenanlagen	28 Wochen	Mon 15.12.25	Fre 26.06.26	62EA+4 Wochen						
65	bauliche Fertigstellung	0 Wochen	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26	64;63						
66	Abn. u. Mängelbeh. Benützungsbew.	8 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 18.09.26	65						
67	Fertigstellung	0 Wochen	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26	66						
68	Übergabe	0 Wochen	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26	67						
69	Einrichtung	12 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 11.12.26	68						
70	<b>Betrieb des neuen Gebäudes ab</b>	<b>0 Wochen</b>	<b>Fre 11.12.26</b>	<b>Fre 11.12.26</b>	<b>69</b>						